

Kód projektu:	22-02-KU-ODSH-1074
Název projektu:	II/405 Zašovice - obchvat
Zkratka projektu:	II/405 Zašovice - obchvat
Popis a zdůvodnění:	Obchvat Zašovic je součástí trasy pro přepravu nadrozměrných nákladů pro výstavbu EDU II. současně přispěje k zásednímu zlepšení dopravní obslužnosti regionu Třebíčska
Předpokládaný začátek:	01.04.2019
Předpokládané ukončení:	31.12.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
stavební povolení		15.03.2023	15.03.2023	15.05.2021	15.05.2021
územní rozhodnutí		23.04.2022	23.04.2022	22.06.2020	22.06.2020
prodloužení platnosti SP - OD	bez NPM	04.05.2023	15.05.2026	15.05.2021	15.03.2026
hrazeno ze státního rozpočtu	Zatím hrazena pouze příprava a výkup pozemků.	01.01.2018	31.12.2026		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Tomáš Pípal	Technický manager
Stanislav Juránek	Projektový manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Miroslav Houška	Koordinátor
Vlastimil Chmela	Ostatní
Aneta Veleba	Finanční manager
Miroslav Novák	Pravník
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Radka Weidemannová	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Státní rozpočet	400 455 994.50
Výdaj	Státní rozpočet	400 455 994.50

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	400 455 994.50	400 455 994.50	
Reálné	400 455 994.50	400 455 994.50	0
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Státní rozpočet	2029		100 000.00
Státní rozpočet	2028		60 000 000.00
Státní rozpočet	2027		200 000 000.00
Státní rozpočet	2026		120 000 000.00
Státní rozpočet	2025		500 000.00
Státní rozpočet	2024		500 000.00
Státní rozpočet	2023		1 689 900.00
Státní rozpočet	2022		17 666 094.50

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2029	100 000.00	
Výdaj	2028	50 000 000.00	
Výdaj	2027	200 000 000.00	
Výdaj	2026	116 500 000.00	
Výdaj	2025	500 000.00	
Výdaj	2024	14 000 000.00	178 112.00
Výdaj	2023	6 000 000.00	1 689 900.00
Výdaj	2022	16 000 000.00	12 107 500.00
Výdaj	2021	19 349 000.00	1 603 527.50
Výdaj	2020	9 385 000.00	2 221 742.00
Výdaj	2019	1 581 878.00	1 311 337.50
Výdaj	2018	800 000.00	421 987.50

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

75 618 980.50 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

19 534 106.50 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1ON53R	-1 000.00	Správní poplatek za prodloužení stavebního povolení k akci II/405 Zašovice - obchvat (SFDI)	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1S9IIB	578 259.00	Oprava ORG u POU ag. č. 202403432 na převod SFDI dotace na výdajový účet	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1S9IIB	- 756 371.00	Převod SFDI dotace na výdajový účet, ze kterého byly hrazeny kupní smlouvy na pozemky a další výdaje týkající se akcí ze SFDI. Jedná se o akce II/152 Slavětice - obchvat, II/405 Okříšky, obchvat až po kříž se silnicí I/23, II/405 Zašovice - obchvat, Most	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1Q5QX2	- 337 400.00	výkupy pozemku k akci II/405 Zašovice - obchvat (Bohuslava Cejpková a Jana Ondráčková, SFDI), převod na výdajový účet za účelem platby poštovní poukázkou	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1PAWIN	-1 000.00	správní poplatek Odboru životního prostředí k akci II/405 Zašovice - obchvat	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně