

Kód projektu:	21-05-KU-ODSH-0923
Název projektu:	II/405 Brtnice - obchvat
Zkratka projektu:	II/405 Brtnice - obchvat
Popis a zdůvodnění:	dopravní trasa pro dostavbu JE Dukovany
Předpokládaný začátek:	01.01.2018
Předpokládané ukončení:	31.12.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Č.j.KUJl 44665/2020	Rozhodnutí - územní rozhodnutí	15.06.2020	15.06.2022	15.06.2020	15.06.2022
Č.j.KUJl 50041/2019	Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - nebude posuzován dle zákona o EIA	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019
Č.j.MMJ/OŽP/168989/2023-Doj, Č.j.MMJ/OŽP/68519/2021-Doj	Rozhodnutí - vodoprávní rozhodnutí prodloužení ze dne 11.9.2023	08.04.2021	08.04.2025	08.06.2021	08.06.2025
Č.j MMJ/OD/152013/2021-ObF	Rozhodnutí - stavební povolení	14.07.2021	14.07.2023	14.09.2021	14.09.2021
Č.j.Výst/65/2021 - 5	Rozhodnutí demolice stodoly	13.07.2021	13.07.2023	13.09.2021	13.09.2023
hrazeno ze státního rozpočtu	Zatím hrazena pouze příprava a výkup pozemků.	01.01.2018	31.12.2029		
II/405 Brtnice - obchvat		15.04.2024	31.07.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Miroslav Houška	Ostatní
Lenka Procházková	Ostatní
Vlastimil Chmela	Ostatní
Iveta Hartmanová Pavlů	Projektový manager
Miroslav Novák	Právník
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Radka Weidemannová	Finanční manager
Tomáš Pípal	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Státní rozpočet	1000 649 479.00
Výdaj	Státní rozpočet	1000 649 479.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	1000 649 479.00	1000 649 479.00	
Reálné	1000 649 479.00	998 753 178.50	1 896 300.50
Rozdíl	0	1 896 300.50	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Státní rozpočet	2028		100 000.00
Státní rozpočet	2027		260 000 000.00
Státní rozpočet	2026		400 000 000.00
Státní rozpočet	2025		250 000 000.00
Státní rozpočet	2024		50 500 000.00
Státní rozpočet	2023		259 381.00
Státní rozpočet	2022		39 790 098.00

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2028	100 000.00	
Výdaj	2027	260 000 000.00	
Výdaj	2026	400 000 000.00	
Výdaj	2025	250 000 000.00	
Výdaj	2024	48 603 700.00	8 744 991.56
Výdaj	2023	11 010 299.00	259 381.00
Výdaj	2022	7 476 750.00	7 295 743.00
Výdaj	2021	28 863 720.00	23 461 463.50
Výdaj	2020	15 271 784.00	4 100 313.00
Výdaj	2019	4 350 912.00	4 204 158.00
Výdaj	2018	1 200 000.00	728 420.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

758 311 555.61 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

48 794 470.06 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP10EJQ3	-72 380.00	Převod SFDI dotace na výdajový účet, ze kterého byly hrazeny kupní smlouvy na pozemky. Jedná se o akce II/405 Brtnice - obchvat, II/152 Slavětice - obchvat a II/405 Okříšky, obchvat až po kříž. s I/23. U akce II/405 Brtnice - obchvat bylo zapláceno 79 90	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1GIGYW	-35 288.00	Poplatek za trvalé odnětí z PUPFL pro akci II/405 Brtnice-obchvat	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1PWOU	-1 000.00	správní poplatek za vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení k akci II/405 Brtnice - obchvat (SFDI)	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1GA3FY	-67 712.00	II/405 Brtnice-obchvat/nvýkup pozemku - Vladimír Brychta - převod na výdajový účet za účelem platby poštovní složenkou	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1PAYOF	-31 954.36	výkup pozemku k akci II/405 Brtnice - obchvat (Popper), převod na výdajový účet za účelem platby poštovní poukázkou	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP1L770Z	-1 472.00	výkup pozemku k akci II/405 Brtnice - obchvat - Hana Šabl'ová, převod na výdajový účet za účelem platby poštovní poukázkou	Převody mezi účty, včetně refundace