

<b>Kód projektu:</b>	18-12-KU-ODSH-0612
<b>Název projektu:</b>	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba
<b>Zkratka projektu:</b>	II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace II/152 v úseku od obce Slavětice po Dukovany. RAP 2021 - 2027
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.04.2021
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2027
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
<b>Rozpočet projektu celkem:</b>	200000000.00
<b>Udržitelnost projektu:</b>	Ano
<b>Udržitelnost projektu v měsících:</b>	60
<b>V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:</b>	Ano

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
zadat do Katastru nemovitostí	ZK - únor 2022	02.12.2021	08.02.2022		
II/152 Hrotovice - Dukovany, 2.stavba		13.03.2020	24.09.2022		
stavební povolení		25.01.2021	05.03.2023		25.01.2023

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Radek Handa	Ostatní
Radka Weidemannová	Finanční manager
Hana Strnadová	Koordinátor
Hana Strnadová	Objednatel projektu
Hana Strnadová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Martin Slánský	Ostatní
Radek Handa	Ostatní
Iveta Hartmanová Pavlů	Technický manager
Miroslav Dokulil	Ostatní

Radka Opatová	Projektový manager
---------------	--------------------

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální operační program 2014+	161 500 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální operační program 2014+	200 000 000.00