

Kód projektu:	22-11-KU-ORR-1278
Název projektu:	OA a HŠ Třebíč, objekt v Náměšti n/O - ÚE
Zkratka projektu:	OA a HŠ Třebíč, objekt v Náměšti n/O - ÚE
Popis a zdůvodnění:	Projekt řeší energeticky úsporná opatření a další práce na objektu praktické výuky v Náměšti nad Oslavou. Předmětem projektu je zateplení obálky budovy, výměna okenních a dveřních výplní, izolování spodní stavby od zemní vlhkosti a vody vč. omítek a podlah v suterénu, výměna výtahu, výměna/doplnění/úprava bleskosvodu, zbudování vzduchotechniky uvnitř objektu, výměna vnitřního osvětlení, nové datové rozvody, přístupový a docházkový systém, vyregulování stávající otopné soustavy včetně osazení nového zdroje tepla, úprava/doplnění/rozšíření/posílení stávajících elektrorozvodů a nový MaR. Dále instalace venkovních okenních žaluzií na jižní straně objektu, akustická opatření (nové akustické dveře, akustické předstěny, akustické podhledy), nové nášlapné vrstvy podlah (konkrétní typ dle charakteru učebny - koberec, PVC krytina, vlysy), ve sborovně malá kuchyňská linka, rozdělení prostoru schodiště požárně dělící konstrukcí (na úrovni 1. PP a 1. NP), zřízení nového vstupu do budovy včetně jeho venkovního předprostoru, úprava dispozice, oddělení provozu - Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč a Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou (budoucí další uživatel), úprava střešní konstrukce v závislosti na jejím zateplení. Projekt podán do 38. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů jsou nutná opatření v podobě ochranných prvků proti střetu ptáků se sklem.
Předpokládaný začátek:	01.04.2025
Předpokládané ukončení:	31.05.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Dotčené budovy:	0634.021.001 - Budova školy (OA Dr.Bráfa,HŠ, JŠ Třebíč - Náměšť n/O, Třebíčská)
Dotčené pozemky:	0634.021.301 - stavební parcela Náměšť nad Oslavou 401 (OA Dr.Bráfa,HŠ, JŠ Třebíč - Náměšť n/O, Třebíčská)

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započitatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	

Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.12.2023	01.03.2024	01.12.2023	28.02.2024
Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací		01.04.2025	01.04.2025		
Ukončení stavebních prací		31.05.2026	31.05.2026		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro stavební povolení	včetně zpracování žádosti o vydání SP na stavební úřad	11.10.2023	08.03.2024	11.10.2023	08.03.2024
Dodání návrhu díla		11.10.2023	10.12.2023	11.10.2023	10.12.2023
Zahájení provozu školy a ZUŠ		01.09.2026	01.09.2026		
Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací		01.12.2024	31.03.2025		
Veřejná zakázka TDS		01.12.2024	31.03.2025		
Veřejná zakázka BOZP		01.12.2024	31.03.2025		
Dodání dokumentace pro provedení stavby		23.05.2024	15.09.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Lucie Kropáčková	Projektový manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Jan Řičan	Projektový manager
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu

Hana Sošková	Správce rozpočtu
Petr Pejchal	Technický manager
Pavčina Michelfeitová	Finanční manager
Jan Říčan	Ostatní
Petr Pejchal	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí - CF	6 866 482.87
Výdaj	rozpočet kraje	67 815 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	6 866 482.87	67 815 000.00	
Reálné	6 866 482.87	67 815 000.00	-60 948 517.13
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Životní prostředí - CF	2026	12	4 000 000.00
OP Životní prostředí - CF	2025	12	2 866 482.87

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	12	33 000 000.00
2025	12	33 000 000.00
2024	12	967 000.00
2024	09	1 000.00
2024	05	847 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

1 996 692.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

853 000.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno