

# Projektová fiše

RK-06-2024-38, př. 2

Počet stran: 2

<b>Kód projektu:</b>	22-11-KU-ORR-1281
<b>Název projektu:</b>	Úspory energií - Nemocnice Pelhřimov, stravovací provoz
<b>Zkratka projektu:</b>	Úspory energií - Nemocnice Pelhřimov, stravovací provoz
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	<p>Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov. Dojde k celkové rekonstrukci objektu a nástavbě patra, včetně osazení FVE, případně jiného alternativního zdroje. Bude rekonstruována nosná konstrukce, sanována vnější a vnitřní hydroizolace objektu, dojde ze změně provozní koncepce - kuchyně s varnou se umístí do 2. NP a výdej do 1. NP. Provoz kuchyně bude zachován po celou dobu výstavby. Dojde k posílení přípojek nebo areálových rozvodů, ke kompletní modernizaci vytápění při zachování stávajícího centrálního zdroje vytápění, napojení MaR na stávající systém nemocnice, bude kompletní nová stravovací technologie a výdejna jídel. Projekt je připravován do 38. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Nejsou nutná žádná opatření z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů synantropních živočichů. Projektová příprava hrazena z Evropy, realizace do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace hrazena z rozpočtu kraje.</p>
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.09.2024
<b>Předpokládané ukončení:</b>	30.09.2026
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
<b>Dotčené budovy:</b>	0633.001.004 - Budova kuchyně čp. 2260 (Nemocnice Pelhřimov)
<b>Dotčené pozemky:</b>	0633.001.345 - pozemková parcela Pelhřimov 1668/3 (Nemocnice Pelhřimov)

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.12.2023	01.03.2024	01.12.2023	
Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací		01.09.2024	01.09.2024		
Ukončení stavebních prací		30.09.2026	30.09.2026		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro stavební povolení		24.07.2023	19.04.2024	24.07.2023	
Dodání návrhu díla		24.07.2023	22.10.2023	24.07.2023	
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		19.04.2024	19.07.2024		
Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací		19.07.2024	01.09.2024		
Veřejná zakázka TDS		19.07.2024	01.09.2024		
Veřejná zakázka BOZP		19.07.2024	01.09.2024		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

# Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager
Božena Šprynarová	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Oldřich Homola	Technický manager
Ivana Krpálková	Ostatní
Radka Fousová	Ostatní

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	5 558 900.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	5 558 900.00	
Reálné	0	5 558 900.00	<b>-5 558 900.00</b>
Rozdíl	0	0	

### Příjmy

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	12	5 553 900.00
2023	08	5 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**5 558 900.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**5 000.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno