

Kód projektu:	22-11-KU-ORR-1280
Název projektu:	Úspory energií - Dětský domov Jemnice, ulice Třešňová
Zkratka projektu:	Úspory energií - DD Jemnice, Třešňová
Popis a zdůvodnění:	Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření a půdní vestavby na objektu hlavního pracoviště Dětského domova Jemnice. Dojde k zateplení obálky budovy a instalaci fotovoltaické elektrárny. V rámci vestavby do stávajícího půdního prostoru, který je nevyužívaný, dojde k vybudování ředitelny, skladového zázemí, místnosti izolace se sociálním zázemím, technické místnosti, dvou cvičných bytů a sociálního zázemí pro cvičné byty. V rámci půdní vestavby budou osazena nová okna, ostatní stávající okna zůstanou beze změny. Stávající střešní plášť bude demontován včetně stávajících vikýřů, které budou nahrazeny novými vikýřovými konstrukcemi v nových tvarech a polohách. Projekt je připravován do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Nejsou nutná žádná opatření z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů synantropních živočichů.
Předpokládaný začátek:	01.09.2024
Předpokládané ukončení:	31.08.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
Dotčené budovy:	0634.009.001 - Dětský domov - hlavní budova čp. 748 (Dětský domov - Jemnice, Třešňová)
Dotčené pozemky:	0634.009.302 - pozemková parcela Jemnice 1469/1 (Dětský domov - Jemnice, Třešňová)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.12.2023	01.03.2024		
Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací		01.09.2024	01.09.2024		
Ukončení stavebních prací		31.08.2025	31.08.2025		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro stavební povolení	včetně podání žádosti o SP na SÚ	11.10.2023	09.03.2024		
Dodání návrhu díla		11.10.2023	10.12.2023	11.10.2023	
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		09.04.2024	09.06.2024		
Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací		09.06.2024	31.08.2024		
Veřejná zakázka TDS		09.06.2024	31.08.2024		
Veřejná zakázka BOZP		09.06.2024	31.08.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Lucie Krtková	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Jan Říčan	Projektový manager
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jan Kalina	Technický manager
Ivana Krpálková	Ostatní
Radka Fousová	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	1 200 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	1 200 000.00	
Reálné	0	1 200 000.00	-1 200 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	12	1 200 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

1 154 500.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

5 000.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno