

Projektová fiše

RK-13-2024-20, př. 2

počet stran: 2

Kód projektu:	22-09-KU-OM-1214
Název projektu:	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna
Zkratka projektu:	Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna
Popis a zdůvodnění:	HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
DPS		06.03.2023	03.07.2023		
výběr zhotovitele		01.02.2024	31.03.2024		
předání a převzetí staveniště		17.06.2024	17.07.2024		
dokončení díla		13.09.2024	13.10.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Projektový manager
Pavel Novotný	Technický manager
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	10 500 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	10 500 000.00	
Reálné	0	10 252 500.00	-10 252 500.00
Rozdíl	0	247 500.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2024	10 000 000.00	18 000.00
Výdaj	2023	300 000.00	252 500.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

278 750.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

270 500.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno