

Projektová fiše

RK-13-2024-22, př. 2
počet stran: 2

| | |
|--|--|
| Kód projektu: | 21-08-KU-OM-0993 |
| Název projektu: | SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava hydroizolace staré budovy |
| Zkratka projektu: | SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava hydroizolace staré budovy |
| Popis a zdůvodnění: | Oprava hydroizolace staré budovy |
| Předpokládaný začátek: | 05.06.2020 |
| Předpokládané ukončení: | 31.08.2022 |
| Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv): | z rozpočtu |
| Dotčené příspěvkové organizace: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou |

Aktivity projektu

| Název | Popis | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava hydroizolace staré budovy | Oprava hydroizolace staré budovy | 05.06.2020 | 31.08.2022 | | |
| zhotovení stavby | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | |
| předání a převzetí staveniště | | 01.05.2024 | 30.05.2024 | | |
| dokončení stavby | | 15.09.2024 | 15.10.2024 | | |

Partneři projektu

| Partner | Role |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

Tým projektu

| Osoba | Role |
|-----------------|---------------------------|
| Pavel Novotný | Technický manager |
| Zdeněk Berka | Koordinátor |
| Jan Kalina | Příkazce operace projektu |
| Monika Nováková | Ostatní |

Rozpočet projektu

| Typ | Zdroj | Částka |
|-------|----------------|--------------|
| Výdaj | rozpočet kraje | 8 230 000.00 |
| Výdaj | rozpočet kraje | 0 |

Finance projektu

| | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|------------------|--------|--------------|----------------------|
| Odhad (rozpočet) | 0 | 8 230 000.00 | |
| Reálné | 0 | 8 227 117.00 | -8 227 117.00 |
| Rozdíl | 0 | 2 883.00 | |

Příjmy

Výdaje

| Typ | Rok | Rozpočet | Čerpáno |
|-------|------|--------------|------------|
| Výdaj | 2025 | 7 800 000.00 | |
| Výdaj | 2024 | 200 000.00 | 0 |
| Výdaj | 2020 | 227 200.00 | 227 117.00 |

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

241 637.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

227 117.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno