

Kód projektu:	20-09-KU-ORR-0766
Název projektu:	SPŠ Třebíč, dílny Žďárského - ÚE
Zkratka projektu:	SPŠ Třebíč, dílny Žďárského - ÚE
Popis a zdůvodnění:	Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření areálu dílen Střední průmyslové školy Třebíč, na adrese Žďárského 183, Kožichovice, parcelní číslo 200, 201, 202, 203, 204, 266, 267, 246, 292 (celkem 10 objektů). Projekt řeší zateplení objektů, výměnu otvorových výplní, rekonstrukci otopné soustavy, instalaci VZT s rekuperací odpadního tepla v učebnách a instalaci stínící techniky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy.
Předpokládaný začátek:	05.01.2023
Předpokládané ukončení:	30.07.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola Třebíč
Dotčené budovy:	0634.038.009 - Dílny OV - garáže, kovárna (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.007 - Dílny OV - klempířská dílna/stř. kab. (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.006 - Dílny OV I. et. (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.001 - Dílny OV I. et. (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.002 - Dílny OV I. et. (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.003 - Dílny OV I. et. (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.004 - Dílny OV II.et/sklad + uč (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.005 - Dílny OV II.et/sklad + uč (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.008 - Dílny OV II.et/sklad + uč (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.010 - Dílny ručního obrábění (SPŠ Třebíč - Žďárského)
Dotčené pozemky:	0634.038.301 - stavební parcela Kožichovice 200 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.302 - stavební parcela Kožichovice 201 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.303 - stavební parcela Kožichovice 202 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.304 - stavební parcela Kožichovice 203 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.305 - stavební parcela Kožichovice 204 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.308 - stavební parcela Kožichovice 266 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.309 - stavební parcela Kožichovice 267 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.307 - stavební parcela Kožichovice 246 (SPŠ Třebíč - Žďárského) 0634.038.310 - stavební parcela Kožichovice 292 (SPŠ Třebíč - Žďárského)

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Požizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	

Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a dodání PD, stavební povolení č. j. OV 25814/21 - SPIS 4242/2021/Poh		01.10.2020	12.02.2021	02.12.2020	12.02.2021
Zpracování a podání projektové žádosti		01.01.2021	02.03.2021	01.01.2021	02.03.2021
Výběr zhotovitele stavebních prací		01.10.2021	30.11.2021	26.07.2023	28.12.2023
Ukončení stavebních prací		30.07.2024	30.07.2024		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		05.05.2021	05.07.2021	05.05.2021	05.08.2022
Výběr TDS		16.08.2022	05.12.2022	16.08.2022	05.12.2022
Zahájení stavebních prací		05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Irena Hodačová	Ostatní
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu

Pavel Liška	Technický manager
Lucie Krtková	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí - CF	21 883 403.43
Příjem	Nevyužito	31 000.00
Výdaj	rozpočet kraje	98 713 978.41

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	21 914 403.43	98 713 978.41	
Reálné	21 914 403.43	98 713 978.41	-76 799 574.98
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Životní prostředí - CF	2024	12	21 883 403.43
Nevyužito	2021	11	31 000.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	07	13 340 054.21
2024	05	8 103 848.33
2024	04	6 108 593.23
2024	02	3 709 628.22
2024	01	258 570.95
2023	12	7 849 332.61
2023	11	6 308 635.71
2023	10	14 942 339.66
2023	08	9 171 769.91
2023	07	20 867 466.05
2023	05	6 141 803.03
2023	04	651 624.30
2023	03	440 494.55
2023	01	338.80
2022	12	338.80
2022	08	338.80
2021	11	139 150.00
2021	07	4 000.00
2021	04	675 500.00
2020	12	151.25

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

121 940 878.49 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

93 785 153.70 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1HKS30	-10 000.00	Úhrada správního poplatku za vydání stavebního povolení v rámci projektu 5.1a Úspory energií - SPŠ Třebíč, dílny Žďárského	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně