

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0998
Název projektu:	II/403 Urbanov průtah
Zkratka projektu:	II/403 Urbanov průtah
Popis a zdůvodnění:	rekonstrukce komunikace v obci Urbanov
Předpokládaný začátek:	10.03.2021
Předpokládané ukončení:	10.03.2022
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
SP vydáno	Dokumentace pro stavební povolení ze dne 12.8.2022	02.02.2022	04.04.2022	12.08.2022	
zadáno		01.01.2022	31.12.2022		
zahájení VZ		01.11.2023	27.11.2023		
PDPS		01.12.2023	01.12.2023		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Miroslav Dokulil	Technický manager
Stanislav Juránek	Projektový manager
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Aneta Veleba	Finanční manager
Aneta Veleba	Finanční manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Miroslav Novák	Právník

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	20 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	20 000 000.00	
Reálné	0	19 449 287.85	-19 449 287.85
Rozdíl	0	550 712.15	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	1 000.00	
Výdaj	2024	18 500 000.00	
Výdaj	2023	321 000.00	0
Výdaj	2022	628 000.00	627 287.85
Výdaj	2021	800 000.00	0
Výdaj	2020	1 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

978 242.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

627 287.85 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno