

Projektová fiše

RK-38-2023-107, př. 1
počet stran: 3

Kód projektu:	20-09-KU-ORR-0767
Název projektu:	Úspory energií - VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, dílny k
Zkratka projektu:	Dílny VOŠ a SOŠ Bystřice n/P
Popis a zdůvodnění:	Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření areálu dílen VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem na adrese Kulturní 468, Bystřice nad Pernštejnem, parcelní číslo 1960. Projekt řeší zateplení objektu - zateplení stěn, část střech, výměna otvorových výplní. Stavební práce ukončeny dne 31. 7. 2023. Kolaudační souhlas vydán dne 31. 8. 2023. Indikátory: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách: 156 GJ (21,76 %), Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů: 14,198 t/rok (20,49 %), Snížení emisí tuhých znečišťujících látek: 0,092 t/rok.
Předpokládaný začátek:	01.03.2023
Předpokládané ukončení:	31.07.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Dotčené budovy:	0635.015.301 - pozemková parcela Bystřice nad Pernštejnem 1960 (VOŠ a SOŠ zem.-tech.Bystřice n. P., Dr., Kulturní) 0635.015.001 - Budova školy OU (dílny) - Kulturní ul. 468 (VOŠ a SOŠ zem.-tech.Bystřice n. P., Dr., Kulturní)
Dotčené pozemky:	0635.015.301 - pozemková parcela Bystřice nad Pernštejnem 1960 (VOŠ a SOŠ zem.-tech.Bystřice n. P., Dr., Kulturní)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.01.2021	02.03.2021	01.01.2021	26.02.2021
Výběr zhotovitele stavebních prací		01.10.2021	30.11.2021	22.11.2022	10.01.2023
Zahájení stavebních prací		01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		01.10.2020	10.05.2021	12.10.2020	10.05.2021
Výběr TDS		01.10.2021	30.11.2021	10.01.2023	10.01.2023
Výběr BOZP		01.10.2021	30.11.2021	06.01.2023	06.01.2023
Zpracování a dodání PD, stavební povolení č. j. BYS 3763/2021		01.10.2020	31.01.2021	12.10.2020	27.01.2021
Ukončení stavebních prací		31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager

Iveta Fryšová	Koordinátor
Irena Hodačová	Ostatní
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Pavel Novotný	Technický manager
Marcela Zejdová	Ostatní
Lucie Krtková	Ostatní
Pavčina Michelfeitová	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	2 609 104.36
Výdaj	rozpočet kraje	11 385 030.31

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	2 609 104.36	11 385 030.31	
Reálné	2 609 104.36	11 385 030.31	-8 775 925.95
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Životní prostředí 2014+	2023	12	2 609 104.36

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2023	09	71 982.90
2023	08	1 486 043.86
2023	07	2 108 673.49
2023	06	1 805 530.75
2023	05	2 271 256.11
2023	04	3 390 204.40
2023	01	338.80
2021	07	4 000.00
2021	06	121 000.00
2021	03	121 000.00
2021	02	5 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

11 355 972.61 Kč

Fakturováno

11 385 030.31 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1GXZZN	-5 000.00	Úhrada správního poplatku za vydání stavebního povolení v rámci projektu Úspory energií - VOŠ a SOŠ Bystrice nad Pernštejnem, dílny Kulturní	Zákonné (správní) a jiné poplatky a dane