

Projektová fiše

RK-38-2023-38, př. 2
počet stran: 2

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0961
Název projektu:	III/01832, II/150 - křiž. s II/150 - Ostrov
Zkratka projektu:	III/01832, II/150 - křiž. s II/150 - Ostrov
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce průtahu obcí Ostrov vč. křižovatky se silnicí II/150
Předpokládaný začátek:	01.02.2022
Předpokládané ukončení:	31.08.2022
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
ÚR s NPRM čj. MLNS/1143/2022/OVZP-OdvUP ze dne 5.9.2022		18.10.2021	22.08.2022	10.06.2022	06.10.2022
SP čj. MSNS/18337/2022/OD-9S-Ko ze dne 13.12.2022; NPRM 13.1.2023		18.10.2021	30.11.2022	18.10.2022	13.01.2023
PDPS		16.09.2022	11.11.2022		19.12.2022

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Irena Šedová	Technický manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Stanislav Juránek	Projektový manager
Miroslav Novák	Pravník
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Aneta Veleba	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	6 600 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	6 600 000.00	
Reálné	0	6 515 000.00	-6 515 000.00

Rozdíl	0	85 000.00
--------	---	-----------

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	6 000 000.00	
Výdaj	2024	1 000.00	
Výdaj	2023	151 000.00	90 750.00
Výdaj	2022	1 350 000.00	363 000.00
Výdaj	2021	500 000.00	0
Výdaj	2020	1 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

484 000.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

453 750.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno