

# Projektová fiše

RK-04-2024-38, př. 3  
počet stran: 2

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0999
Název projektu:	II/387 Koroužné opěrná zeď
Zkratka projektu:	II/387 Koroužné opěrná zeď
Popis a zdůvodnění:	rekonstrukce opěrné zdi
Předpokládaný začátek:	04.04.2020
Předpokládané ukončení:	30.12.2022
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
II/387 Koroužné opěrná zeď	Dokumentace pro SP	26.03.2022	26.01.2024		
II/387 Koroužné opěrná zeď		30.06.2022	30.06.2022		
II/387 Kroužné opěrná zeď		10.01.2024	01.03.2024		
II/387 Koroužné opěrná zeď		01.04.2024	30.04.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Miroslav Dokulil	Technický manager
Stanislav Juránek	Projektový manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Miroslav Novák	Pravník
Radka Weidemannová	Finanční manager
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Jozef Pikla	Ostatní

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	87 000 000.00

# Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	87 000 000.00	
Reálné	0	86 998 646.00	<b>-86 998 646.00</b>
Rozdíl	0	1 354.00	

## Příjmy

## Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	8 675 000.00	
Výdaj	2024	77 400 000.00	0
Výdaj	2023	1 000.00	0
Výdaj	2022	3 010 630.00	404 253.50
Výdaj	2021	520 000.00	519 392.50
Výdaj	2020	1 000.00	0

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**985 216.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**923 646.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1ND0N1	-1 626.00	poplatek za dočasné odnetí PUPFL k.ú. Koroužné, Švarec	Zákonné (správní) a jiné poplatky a dane