

## Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16\_031/0010203

**EVL Havranka - asanační opatření**

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: MgQjmPZZoR4  
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 4  
  
Předpokládané datum podání: 31. 3. 2024  
  
Sledované období od: 1. 11. 2023  
Sledované období do: 30. 1. 2024

### Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Dita  
Příjmení: Pykalová  
Mobil:  
Telefon:  
E-mail: pykalova.d@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 9. 6. 2020  
Skutečné datum ukončení:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení  
Předpokládané datum: 31. 12. 2023  
Aktuální odhad:  
Skutečné datum: 20. 7. 2023  
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení provozu  
Předpokládané datum: 31. 3. 2024  
Aktuální odhad:  
Skutečné datum:  
Komentář:

**Položka harmonogramu:** Ukončení výstavby  
**Předpokládané datum:** 16. 10. 2023  
**Aktuální odhad:**  
**Skutečné datum:** 20. 7. 2023  
**Komentář:**

## Dokumenty projektu

Záznam vytvořen

Pořadí: 1  
Název dokumentu: ZVA\_Protokol o předání  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: kqxtMdzR3k-  
FB6fLye6Etg|55404346::ZVA\_Predavaci\_protokol\_9.6.2020.pdf  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 2  
Název dokumentu: ZVA\_Protokol\_Převzetí hotového díla  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: Ypu3IZBwMEqsTnc9s6cf6g|55404360::ZVA\_Protokol\_Převzetí díla 19.7.23.pdf  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 3  
Název dokumentu: ZVA\_Dokumentace skutečného provedení  
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: tD2gnKD-  
50uH\_5HzvjxOJA|55404384::ZVA\_Dokumentace skutečného provedení\_Lesy Hornácko.zip  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 4  
Název dokumentu: ZVA\_Stanovisko AOPK  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: xPeNa9zl6Ua6COiKYaDIYA|55404393::ZVA\_Stanovisko  
AOPK\_evl\_havranka.pdf  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 5  
Název dokumentu: ZVA\_Závěrečná zpráva včetně  
fotodokumentace\_biodozor  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: uCL\_b399REygNHjjhhSPVg|55404429::ZVA\_Závěrečná  
zpráva včetně fotodokumentace\_BioDozor.pdf  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 6  
Název dokumentu: ZVA\_Prohlášení indikátory  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor:  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor:  
Dokument zadal: SGPYKDIT  
Datum vložení: 11. 1. 2024

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 7

Název dokumentu: ZVA\_Vratky a odvody

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor:

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

Dokument zadal: SGPYKDIT

Datum vložení: 11. 1. 2024

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo. Práce byly zahájeny dne 9. 6. 2020 (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání") a ukončeny dne 19. 7. 2023 převzetím dokončeného díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol\_Převzetí hotového díla"). Postup prací je doložen Dokumentací skutečného provedení (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Dokumentace skutečného provedení").

Cílové hodnoty sledovaných indikátorů byly zcela naplněny (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Prohlášení\_dosažení indikátorů"). Stanoviskem AOPK ČR (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Stanovisko AOPK ČR") je doporučeno schválení Závěrečného vyhodnocení akce.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídala publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost. Bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Na relevantních dokumentech (Smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce, protokoly) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

## **Informace o příjmech**

### Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

### Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA: Ne

### Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

### Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

## Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Dle typu realizované činnosti a příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu minimální velikosti A3. Ten byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost a bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace projektu, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Na relevantních dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce ) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

## Čestná prohlášení