

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008946

Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: xHjpZPZoR1
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 29. 10. 2020

Sledované období od: 22. 9. 2017
Sledované období do: 30. 9. 2020

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Eva
Příjmení: Komínková
Mobil: 724650285
Telefon: 564602850
E-mail: kominkova.e@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 22. 9. 2017
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V rámci první etapy projektu došlo k vyhledání nemovitostí v majetku kraje vhodných k realizaci výstavby. Poté došlo ke zpracování projektové dokumentace a stavebnímu řízení. Po úspěšném podání a hodnocení projektové žádosti byla realizována veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací. Na konci března 2020 došlo k předání staveniště vítěznému dodavateli, který zahájil bourací a poté stavební práce. Na stavbách dále po celou dobu realizace stavebních prací působí TDS, koordinátor BOZP a autorský dozor.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Popis klíčové aktivity:

Pokrok v realizaci klíčové aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby byl dosažen v rámci první etapy projektu především zahájením realizace stavebních prací, kterými dojde k vybudování komunitního bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kteří aktuálně obývají ústavní typ zařízení v Domově Kamélie Křižanov, p. o. a Domově ve Zboží, p. o. a dále prostor pro denní aktivity a denní stacionář určený pro zmíněnou cílovou skupinu. K zahájení provozu nových objektů a přestěhování klientů s mentálním a kombinovaným postižením z ústavního zařízení do komunitního bydlení dojde až v poslední etapě tohoto projektu.

Indikátory

Kód indikátoru:	55401
Název indikátoru:	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	22. 9. 2017
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2022
Měrná jednotka:	Zázemí
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 9. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	0,000
Procento plnění cílové hodnoty:	0,00

Komentář:

K naplnění indikátoru dojde až v poslední etapě projektu.

Definice indikátoru:

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořízovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

Kód indikátoru:	55402
Název indikátoru:	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	22. 9. 2017
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2022
Měrná jednotka:	Služby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 9. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	0,000
Procento plnění cílové hodnoty:	0,00

Komentář:

K naplnění indikátoru dojde až v poslední etapě projektu.

Definice indikátoru:

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

Kód indikátoru:	67510
Název indikátoru:	Kapacita služeb a sociální práce
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	22. 9. 2017
Cílová hodnota:	16,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2022
Měrná jednotka:	Klienti
Typ indikátoru:	Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:	
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 9. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	0,000
Procento plnění cílové hodnoty:	0,00

Komentář:

K naplnění indikátoru dojde až v poslední etapě projektu.

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA: NE

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: NE

Publicita

Publicita: Stálá/pametní deska u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Prozatím ne

Komentář:
Bude instalováno v poslední etapě projektu.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:
Povinná publicita je umístěna na webových stránkách kraje (hned na první stránce, viz odkaz: <https://www.kr-vysocina.cz/>) a na Rodinném a sociálním portále pod záložkou Transformace sociálních služeb jsou umístěny základní informace o projektu (viz odkaz: <https://www.kr-vysocina.cz/domov-kamelie-krizanov-p-o/d-4086791/p1=63568>). Náhled webových stránek je uložen v záložce Dokumenty projektu.

Publicita: Plakát
Název nepovinného zajištění propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti: Nevztahuje se
Komentář:

Publicita: Plakát u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR velikosti min A3
Název nepovinného zajištění propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti: Nevztahuje se
Komentář:

Publicita: Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR
Název nepovinného zajištění propagace projektu:
Plnění publicitní činnosti: Ano
Komentář:
Billboard byl po zahájení realizace projektu umístěn v sídle příjemce, po zahájení stavebních prací byl přesunut na staveniště, kde je instaloval dodavatel stavebních prací (viz fotografie v záložce Dokumenty projektu).

Identifikace problému

Identifikace:
Nebyly identifikovány žádné problémy.
Popis:
Nebyly identifikovány žádné problémy.
Řešení:
Nebyly identifikovány žádné problémy.

Čestná prohlášení

Etapy

Pořadí etapy: 1

Název etapy:	Etapa přípravy akce a realizace stavebních prací 1 a 2
Předpokládané datum zahájení etapy:	22. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení etapy:	30. 9. 2020
Skutečné datum zahájení:	22. 9. 2017
Skutečné datum ukončení:	30. 9. 2020

Horizontální principy

Horizontální princip:	Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:	Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:	

Cíl projektu bude naplněn v poslední etapě, kdy dojde k zahájení poskytování pobytových sociálních služeb v běžné komunitě a dojde tak k ukončení poskytování služby v ústavním zařízení u 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením.