

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011669

Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: YmnT4PZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 30. 9. 2022

Sledované období od: 6. 1. 2022
Sledované období do: 12. 7. 2022

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Jan
Příjmení: Říčan
Mobil: 724650144
Telefon: 564602531
E-mail: rican.j@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 12. 5. 2021
Skutečné datum ukončení:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 30. 9. 2022
Aktuální odhad: 23. 8. 2022
Skutečné datum: 23. 8. 2022
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby
Předpokládané datum: 12. 7. 2022
Aktuální odhad: 12. 7. 2022
Skutečné datum: 12. 7. 2022
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby
Předpokládané datum: 12. 5. 2021
Aktuální odhad: 12. 5. 2021
Skutečné datum: 12. 5. 2021
Komentář:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: ZoR č. 2 - Protokol o předání a převzetí dokončení stavby
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: rohZTJnwYkyJdzPQVySD6Q|41989205::Protokol o předání a převzetí díla.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 6. 9. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: ZoR č. 2 - Kolaudační souhlas
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: Bosu4GnLVk-_pYcMvAxoTQ|41989220::Kolaudační_souhlas_administrativa.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 6. 9. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: ZoR č. 2 - Fotodokumentace
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

BXvGJKPXEUu04CyTMwHZWA|41989244::Foto_stavební

ch prací_ZoR_2_NemTre_adm.pdf

Dokument zadal:

CPRICJAN

Datum vložení:

6. 9. 2022

Verze dokumentu:

0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí:

4

Název dokumentu:

ZoR č. 2 - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor:

Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

Nd0-

LSIZm0qzAP9u6dlJAA|41989274::Dodatek_c_2_NemTre.pdf

Dokument zadal:

CPRICJAN

Datum vložení:

6. 9. 2022

Verze dokumentu:

0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí:

5

Název dokumentu:

ZoR č. 2 - Oznámení změny a změnový list č. 2 (k dodatku č. 2)

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor:

Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

kuF_T2b6jEWTU2rEXAOUdg|41989286::ZL_2_dodatek_

2_adm.pdf

Dokument zadal:

CPRICJAN

Datum vložení:

6. 9. 2022

Verze dokumentu:

0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí:

6

Název dokumentu:

ZoR č. 2 - Oznámení změny a změnový list č. 1 (k dodatku č. 1)

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor:

Ano

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: 6gU8Qok7cEOm7h9NMxJTNg|41989592::ZL_1_dodatek
_c1_adm.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 6. 9. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 7
Název dokumentu: ZoR č. 2 - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: GzOwQHSEHkCmd_kdCYwMQA|41989667::Dodatek č. 1
NemTre_podepsano.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 6. 9. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Realizace projektu proběhla v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky č. 1 a 2. Dodatky č. 1 a č. 2 včetně oznámení změny a změnových listů jsou součástí této zprávy (viz záložka Dokumenty). Staveniště bylo předáno vybranému zhotoviteli dne 12. 5. 2021 a dokončená stavba byla převzata dne 12. 7. 2022 (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 2 - Protokol o předání a převzetí dokončení stavby"). Kolaudační souhlas byl vydán ke dni 23. 8. 2022 (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 2 - Kolaudační souhlas"). Průběh prací je doložen fotodokumentací (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 2 - Fotodokumentace"). Technický a autorský dozor zajištěn, tak jako BOZP.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídala publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do vstupního prostoru veřejné budovy. Bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Rovněž je na relevantních dokumentech uváděn znak EU, odkaz na Fond soudržnosti a název operačního programu.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

Čestná prohlášení

