

# Projektová fiše

RK-30-2023-20, př. 1  
počet stran: 4

<b>Kód projektu:</b>	22-04-KU-OKPP-1096
<b>Název projektu:</b>	Hrad Kámen - nové expozice a revitalizace objektu
<b>Zkratka projektu:</b>	Hrad Kámen
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	<p>Záměr zastřešuje již dříve schválené a připravované akce - rekonstrukce elektroinstalace a dílčí stavební úpravy Hradu Kámen, nové expozice, obnova vnějšího pláště Hradu Kámen, revitalizace infrastruktury parku. Tyto akce jsou k ve fázi připravené projektové dokumentace. Cílem projektu je celková revitalizace objektu Hradu Kámen a vytvoření moderních, interaktivních expozic, jež citlivým způsobem naplní všechny potřeby širokého spektra návštěvnického provozu památkového objektu a rozšíří a zkvalitní možnosti jeho využití. Pro modernizaci expozic Hradu Kámen je nezbytné provést celkovou rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých sítí v objektu hradu. Zároveň je nezbytné objekt doplnit o rozvody datových sítí, s Revitalizace objektů zahrnuje i celkovou rekonstrukci vnějšího pláště objektu včetně vstupní brány. Projektová dokumentace na obnovu vnějšího pláště objektu. Nezbytnost modernizace expozic vyplývá z morální zastaralosti stávající prezentace, z potřeby uceleného koncepčního řešení a zajištění kvalitního zabezpečení vystavovaných sbírkových předmětů a technických exponátů. Projektový záměr je blíže popsán v příloze.</p>
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.11.2022
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2026
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
<b>Dotčené budovy:</b>	0633.017.004 - Hrad Kámen (Muzeum Vysočiny, Pelhřimov - Hrad Kámen)

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Vnitřní úpravy hradu, obnova vnějšího pláště	Dvě samostatné dokumentace pro obnovu hradu.	01.03.2021	15.05.2022		15.05.2022
Projektová dokumentace expozic		01.04.2019	01.03.2021		01.03.2021
Vnitřní úpravy hradu, obnova vnějšího pláště	Dokumentace pro provedení stavby	01.03.2022	30.09.2022		30.12.2022
Žádost o dotaci - 34. výzva IROP		06.10.2022	06.10.2022		06.10.2022
Rozhodnutí o poskytnutí dotace		21.03.2023	21.03.2023		
Veřejná zakázka - stavba		29.06.2023	20.10.2023		
Převzetí staveniště		26.10.2023	27.10.2023		
Stavba		02.10.2023	30.06.2026		
Veřejná zakázka TDS		13.07.2023	15.09.2023		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

# Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Buňat	Projektový manager
Ladislav Seidl	Koordinátor
Ladislav Seidl	Příkazce operace projektu
Martina Skryjová	Finanční manager
Petr Tlustoš	Pravník
Olga Čermáková	Ostatní
Vít Hrbek	Ostatní
Jan Kalina	Technický manager
Martina Konířová	Správce rozpočtu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální operační program 2014+	68 000 000.00
Výdaj	rozpočet kraje	110 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	68 000 000.00	110 000 000.00	
<b>Reálné</b>	68 000 000.00	110 000 000.00	<b>-42 000 000.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	07	2 000 000.00
2026	06	2 000 000.00
2026	05	2 000 000.00
2026	04	3 000 000.00
2026	03	2 000 000.00
2026	02	2 000 000.00
2026	01	3 000 000.00
2025	12	3 000 000.00
2025	11	4 000 000.00
2025	10	4 000 000.00
2025	09	4 000 000.00
2025	08	4 000 000.00
2025	07	4 000 000.00
2025	06	4 000 000.00
2025	05	4 000 000.00
2025	04	4 000 000.00
2025	03	4 000 000.00
2025	02	3 000 000.00
2025	01	3 000 000.00
2024	12	3 000 000.00
2024	11	4 000 000.00
2024	10	3 000 000.00
2024	09	4 000 000.00
2024	08	4 000 000.00
2024	07	3 000 000.00
2024	06	4 000 000.00
2024	05	4 000 000.00
2024	04	4 000 000.00
2024	03	4 000 000.00
2024	02	4 000 000.00
2024	01	3 000 000.00
2023	12	3 500 000.00
2023	11	1 500 000.00

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální operační program 2014+	2027	04	850 000.00
Integrovaný regionální operační program 2014+	2026	02	28 900 000.00
Integrovaný regionální operační program 2014+	2025	02	38 250 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**Nenalezeno**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**0 Kč**

**Nenalezeno**