

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011670

Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: Ymw1gPZZoR3
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 31. 12. 2023

Sledované období od: 13. 7. 2022
Sledované období do: 14. 11. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Jan
Příjmení: Říčan
Mobil: 724650144
Telefon: 564602531
E-mail: rican.j@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 12. 5. 2021
Skutečné datum ukončení: 14. 11. 2023

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby
Předpokládané datum: 12. 7. 2022
Aktuální odhad:
Skutečné datum: 12. 7. 2022
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby
Předpokládané datum: 12. 5. 2021
Aktuální odhad:
Skutečné datum: 12. 5. 2021
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 30. 9. 2022
Aktuální odhad:
Skutečné datum: 23. 8. 2022
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení provozu
Předpokládané datum: 31. 12. 2023
Aktuální odhad:
Skutečné datum: 14. 11. 2023
Komentář:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: ZVA - Protokol o předání a převzetí dokončené stavby
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: Fcxkw4sTIE2OKdIXfO7DeQ|53599492::Předávací
protokol - stravovací provoz - Nemocnice Třebíč.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 3. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: ZVA - Kolaudační souhlas
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: Vbu6ZMcHnkm4xrosrwT18A|53599496::Kolaudační_sou
hlas_stravovací provoz.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 3. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: ZVA - Stanovisko energetického specialisty k ZVA dle závazného vzoru
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: MzNMQf8WWE-koVnEmFQ9wQ|53599500::ZVA_NemTre_stravovaci.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 3. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky č. 1 a 2. Stavební práce byly zahájeny dne 12. 5. 2021 a ukončeny dne 12.7. 2022, kdy bylo ukončeno přejímací řízení díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání a převzetí dokončené stavby"). Kolaudační souhlas (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Kolaudační souhlas") byl vydán dne 23. 8. 2022. Stanoviskem energetického specialisty k Závěrečnému vyhodnocení akce dle závazného vzoru OPŽP (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Stanovisko energetického specialisty k ZVA dle závazného vzoru") bylo prokázáno splnění sledovaných indikátorů na 112 %. Energetický management je zaveden v souladu s podmínkami OPŽP. Technický a autorský dozor byl zajištěn tak jako BOZP.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídala publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen namísto snadno viditelném pro veřejnost, a to do vstupního prostoru veřejné budovy. Na relevantních dokumentech byl uváděn znak EU, odkaz na Fond soudržnosti a název operačního programu.

Indikátory

Kód indikátoru: 32701

| | |
|--|--|
| Název indikátoru: | Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách |
| NPR/ENVI: | ENVI |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 29. 1. 2020 |
| Cílová hodnota: | 878,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 12. 2023 |
| Měrná jednotka: | GJ/rok |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | |
| Přírůstková hodnota: | 984,000 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 14. 11. 2023 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 984,000 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 112,07 |
| Komentář: | |

Definice indikátoru:

Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické náročnosti budovy před a po realizaci projektu. Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů

| | |
|--|---|
| Kód indikátoru: | 36010 |
| Název indikátoru: | Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů |
| NPR/ENVI: | ENVI |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 29. 1. 2020 |
| Cílová hodnota: | 93,369 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 12. 2023 |
| Měrná jednotka: | Tuny ekvivalentu CO2/rok |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | |
| Přírůstková hodnota: | 105,600 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 14. 11. 2023 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 105,600 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 113,10 |
| Komentář: | |

Definice indikátoru:

Hrubé celkové snížení emisí skleníkových plynů (v ekvivalentu CO₂, tisíc tun za rok) v důsledku intervencí financovaných ESI fondy. Výpočet ekvivalentu CO₂ je v souladu se standardy Rámcové konvence Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (také viz Rozhodnutí č. 280/2004/EC). Tento indikátor je kalkulován pouze pro intervence přímo zaměřené na zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů (viz indikátor 30), nebo na snížení spotřeby energie prostřednictvím energeticky úsporných opatření (viz indikátory 31 a 32), a tak jeho použití je povinné pouze tehdy, pokud jsou tyto indikátory relevantní. Použití pro jiné intervence s možným Dopadem na emise skleníkových plynů je volitelné podle metodiky nastavené ŘO. Tento indikátor ukazuje celkový odhad ročního snížení na konci daného období, nikoliv celkové snížení v průběhu období.

V případě výroby energie z obnovitelných zdrojů, je odhad založen na množství primární energie vyrobené v podporovaných zařízeních v daném roce (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

V případě energeticky úsporných opatření, je odhad založen na množství primární energie uspořené v daném roce v rámci podpořených projektů (buď 1 rok po ukončení projektu nebo kalendářní rok po ukončení projektu).

Komentář: jedná se výsledný ukazatel, který se vypočítává při využití spotřeby energie nebo při zvýšené produkci obnovitelné energie.

| | |
|--|---|
| Kód indikátoru: | 36105 |
| Název indikátoru: | Snížení emisí tuhých znečišťujících látek |
| NPR/ENVI: | ENVI |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 29. 1. 2020 |
| Cílová hodnota: | 0,738 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 12. 2023 |
| Měrná jednotka: | tuny za rok |
| Typ indikátoru: | Výstup |
| Dosažená hodnota z projektu: | |
| Přírůstková hodnota: | 0,815 |
| Datum přírůstkové hodnoty: | 14. 11. 2023 |
| Dosažená hodnota kumulativně: | 0,815 |
| Procento plnění cílové hodnoty: | 110,43 |
| Komentář: | |

Definice indikátoru:

Hodnota je vypočtena na základě údajů z energetického auditu s pomocí emisních faktorů.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočten v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočít v modulu CBA?: Ne

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Čestná prohlášení