

Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - ukončení projektu

pro: jednání rady kraje č. 38/2023 dne 19. 12. 2023
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina - realizátor projektu a příjemce dotace, MMR ČR - poskytovatel dotace
Předmět: načerpání poslední části dotace po ukončení projektu
Realizace: podání Žádosti o změnu č. 9, Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu č. 7
Kvantifikace: náklady etapy: 1 920 tis. Kč, požadovaná dotace: 1 620 tis. Kč
Důvod: dokončení čerpání dotace, administrativní ukončení projektu IROP

Popis problému:

Realizace 7. etapy probíhá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V této etapě došlo ke zpracování projektové dokumentace a k zahájení zakázky na vlastní realizaci zahrady, včetně 2 přístřešků a skleníků.

Původní termín plnění zakázky do 30. 11. 2023 musel být prodloužen do 31. 5. 2024 s ohledem na vícepráce a klimatické podmínky. Z důvodu povinnosti ukončit projekty v IROP do konce roku 2023 a načerpání poslední části dotace bylo sjednáno předání dokončených částí díla do 15. 12. 2023. Hodnota nedokončených částí díla, které budou provedeny v roce 2024, je cca 80 tis. Kč (nezpůsobilé náklady).

Vzhledem k výše uvedenému je nutné podat Žádost o změnu č. 9 pro nahlášení změn Řídícímu orgánu a následně podat Závěrečnou zprávu o realizaci se Žádostí o platbu pro načerpání poslední části dotace ve výši přibližně 1 620 tis. Kč. Celkové náklady poslední etapy projektu, včetně části zakázky realizované v roce 2024, dosáhnou 1 920 tis. Kč.

Projekt Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 je realizován v rámci Výzvy 82 IROP pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949. Vznikly 2 komunitní domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a zázemím pro personál v obci Věž. Celková kapacita domácností je 12 lůžek, klienty jsou osoby s chronickým duševním onemocněním.

Celkové náklady projektu dosáhnou výše cca 25,1 mil. Kč, z toho celková dotace bude činit 22,3 mil. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
schvaluje**

změny v projektu týkající se prodloužení realizace zakázky "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - zahrada" a ukončení projektu, popsané v materiálu [RK-38-2023-97](#);

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost vypracovat a podat Žádost o změnu č. 9 a následně Zprávu o realizaci se Žádostí o platbu č. 7, včetně všech požadovaných příloh, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 26. 1. 2024