

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877

Transformace Domova Háj II.

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: d406YPZZoR8
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 8

Předpokládané datum podání: 29. 12. 2022

Sledované období od: 1. 4. 2021
Sledované období do: 30. 11. 2022

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Eva
Příjmení: Komínková
Mobil: 724650285
Telefon: 564602850
E-mail: kominkova.e@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 30. 5. 2016
Skutečné datum ukončení: 30. 11. 2022

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Rozhodnutí o registraci
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: exn66swAt0KfrOTEjXXlZw|44791698::Rozhodnutí o registraci.zip

Dokument zadal: QZKOMEVA
Datum vložení: 14. 12. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 2
Název dokumentu: Kolaudační rozhodnutí a přidělení čísla popisného
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: ImOyZMXFQUKKDEqTsKu_wg|44791778::Kolaudace a
přidělení č. p.zip
Dokument zadal: QZKOMEVA
Datum vložení: 14. 12. 2022
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 3
Název dokumentu: Fotodokumentace - publicita
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
Dokument zadal: QZKOMEVA
Datum vložení: 14. 12. 2022
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V rámci 8. etapy byl zahájen provoz nejprve služby sociálně terapeutická dílna v objektu na adrese Nové Město 1261 ve Světlé nad Sázavou a to od 1. 4. 2021, u denních aktivit byl zahájen provoz 1. 10. 2021. Sídlo managementu bylo do této budovy přesunuto až do 6. 1. 2022. Dne 13. 7. 2021 byl zahájen provoz služby domov pro osoby se zdravotním postižením a to na adrese Nové Město 1262 a Na Sídlišti 1263 ve Světlé nad Sázavou a Na Žižkově 327 v Ledči nad Sázavou. Provoz služby chráněné bydlení na ulici Habrecká 378 v Ledči nad Sázavou byl zahájen dne 1. 9. 2021. V průběhu zahájení

provozu jednotlivých objektů došlo k zakládání zahrad v okolí objektů a postupnému vybavování (do té doby, než bylo dodáno nové vybavení, byl objekt dočasně vybaven dosluhujícím nábytkem z původního velkokapacitního objektu).

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Deinstitutionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Popis klíčové aktivity:

Pokrok v realizaci klíčové aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb byl dosažen v rámci osmé etapy projektu především zahájením provozu jednotlivých domácností a objektu pro denní aktivity a sociálně terapeutickou dílnu. Do komunitní bydlení bylo přestěhováno 24 osob s mentálním a kombinovaným postižením, kteří do té doby obývali ústavní typ zařízení v Domově Háj, p. o. Vybudování prostor pro sociálně terapeutickou dílnu určenou pro zmíněnou cílovou skupinu došlo k doplnění ambulantní služby v lokalitě, kde nebyla do té doby poskytována žádným poskytovatelem.

Indikátory

Kód indikátoru:	55401
Název indikátoru:	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	30. 5. 2016
Cílová hodnota:	7,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2022
Měrná jednotka:	Zázemí
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	7,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2022
Dosažená hodnota kumulativně:	7,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

V průběhu roku 2021 a následně začátkem roku 2022 byl zahájen provoz ve všech objektech vybudovaných z tohoto projektu. Tuto skutečnost dokládají rozhodnutí o registraci služeb a kolaudační rozhodnutí doložené v záložce Dokumenty projektu.

Definice indikátoru:

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořízovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

Kód indikátoru: 55402

Název indikátoru:	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	30. 5. 2016
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2022
Měrná jednotka:	Služby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	3,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2022
Dosažená hodnota kumulativně:	3,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

V průběhu roku 2021 a následně začátkem roku 2022 byl zahájen provoz ve všech objektech vybudovaných z tohoto projektu. Tuto skutečnost dokládají rozhodnutí o registraci služeb a kolaudační rozhodnutí doložené v záložce Dokumenty projektu.

Definice indikátoru:

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se nače každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

Kód indikátoru:	67510
Název indikátoru:	Kapacita služeb a sociální práce
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	30. 5. 2016
Cílová hodnota:	32,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2022
Měrná jednotka:	Klienti
Typ indikátoru:	Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	32,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2022
Dosažená hodnota kumulativně:	32,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

V průběhu roku 2021 a následně začátkem roku 2022 byl zahájen provoz ve všech objektech vybudovaných z tohoto projektu. Tuto skutečnost dokládají rozhodnutí o registraci služeb a kolaudační rozhodnutí doložené v záložce Dokumenty projektu.

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Po dokončení stavebních prací a zahájení provozu objektů byl billboard nahrazen stálou pamětní deskou, doloženo fotodokumentací v záložce Dokumenty projektu.

Publicita: Stálá/pamětní deska u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Stálá pamětní deska byla umístěna u nově vybudovaných objektů na viditelném místě z běžné komunikace. Doloženo fotodokumentací v záložce Dokumenty projektu.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

I v této etapě jsou prvky povinné publicity zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina: <https://www.kr-vysocina.cz/> a na záložce Rodinný a sociální portál jsou uvedeny základní informace o projektu: <https://www.kr-vysocina.cz/domov-haj-p-o/d-4051577/p1=63568>. Printscreen webových stránek Kraje Vysočina, ze kterých je publicita patrná, byl doložen již ve 2. Zprávě o realizaci.

Identifikace problému

Identifikace:

Nebyly identifikovány žádné problémy.

Popis:

Nebyly identifikovány žádné problémy.

Řešení:

Nebyly identifikovány žádné problémy.

Čestná prohlášení

Etapy

Pořadí etapy:

8

Název etapy:

Etapa vybavování objektů a stěhování uživatelů

Předpokládané datum zahájení etapy:

1. 4. 2021

Předpokládané datum ukončení etapy:

30. 11. 2022

Skutečné datum zahájení:

1. 4. 2021

Skutečné datum ukončení:

30. 11. 2022

Horizontální principy

Horizontální princip:

Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip:

Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Cíl projektu byl naplněn uvedením nově vybudovaných objektů do provozu a zahájením poskytování pobytových sociálních služeb v běžné komunitě. Tím došlo k ukončení poskytování služby v ústavním zařízení u 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. U klientů, kteří již žijí v komunitních domácnostech, dochází ke snadnějšímu začleňování do běžné společnosti, k rozšíření možností využití běžně dostupných služeb a k vyšší uplatnitelnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce.