

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005877

Transformace Domova Háj II.

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: d406YPZoR6  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 6

Předpokládané datum podání: 29. 10. 2020

Sledované období od: 1. 7. 2020  
Sledované období do: 30. 9. 2020

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Eva  
Příjmení: Komínková  
Mobil: 724650285  
Telefon: 564602850  
E-mail: kominkova.e@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 30. 5. 2016  
Skutečné datum ukončení:

### Dokumenty projektu

### Dokumenty zprávy

### Popis

### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

V rámci šesté etapy projektu došlo k realizaci stavebních prací včetně zajištění technického dozoru stavby, koordinátora BOZP a autorského dozoru na všech staveništích. Dne 24. 8. 2020 došlo k uzavření dodatku č. 3 a dne 24. 9. 2020 k uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavebních prací pro lokalitu Světlá nad Sázavou, dne 25. 9. 2020 došlo k uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavebních prací pro lokalitu Ledec nad Sázavou, všechny dodatky se týkaly realizace více a méně prací.

### **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** Deinstitutionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

**Popis klíčové aktivity:**

Pokrok v realizaci klíčové aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb byl dosažen v rámci šesté etapy projektu především realizací stavebních prací, zajištěním TDS, AD a koordinátora BOZP. Po dokončení budou nové objekty sloužit jako komunitní bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kteří aktuálně obývají ústavní typ zařízení v Domově Háj, p. o. a jedna nemovitost bude sloužit jako zázemí pro management organizace a prostor pro denní aktivity a sociálně terapeutickou dílnu určenou pro zmíněnou cílovou skupinu.

### **Indikátory**

<b>Kód indikátoru:</b>	55401
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	30. 5. 2016
<b>Cílová hodnota:</b>	7,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 3. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Zázemí
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	0,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 9. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	0,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	0,00

**Komentář:**

Indikátory budou naplněny v rámci poslední etapy projektu.

**Definice indikátoru:**

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořízovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

<b>Kód indikátoru:</b>	55402
<b>Název indikátoru:</b>	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	30. 5. 2016
<b>Cílová hodnota:</b>	3,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 3. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Služby
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	0,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 9. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	0,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	0,00

**Komentář:**

Indikátory budou naplněny v rámci poslední etapy projektu.

**Definice indikátoru:**

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se načte každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

<b>Kód indikátoru:</b>	67510
<b>Název indikátoru:</b>	Kapacita služeb a sociální práce
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	30. 5. 2016
<b>Cílová hodnota:</b>	32,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 3. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Klienti
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	0,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 9. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	0,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	0,00

**Komentář:**

Indikátory budou naplněny v rámci poslední etapy projektu.

**Definice indikátoru:**

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

## **Informace o příjmech**

**Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**  
**Jiné peněžní příjmy:**  
**Čisté jiné peněžní příjmy:**

**Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**  
**Přepočet v modulu CBA:** NE

**Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00  
**Jiné peněžní příjmy:** 0,00  
**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočet v modulu CBA?:** NE

**Publicita**

**Publicita:** Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v  
hodnote vyšší než 500 000 EUR

**Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:**

**Komentář:**

Billboardy, které byly od zahájení projektu umístěny v sídle příjemce, byly v rámci předání stavenišť vítěznému dodavateli stavebních prací umístěny v místech realizace staveb. Fotodokumentaci publicity jsme doložili již k žádosti o platbu za 2. etapu projektu.

**Publicita:** Stálá/pamětní deska u projektu ERDF/FS v hodnote vyšší  
než 500 000 EUR

**Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Prozatím ne

**Komentář:**

Stálá/pamětní deska bude řešena až v poslední etapě projektu.

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:**

**Komentář:**

I v této etapě jsou prvky povinné publicity zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina: <https://www.kr-vysocina.cz/> a na záložce Rodinný a sociální portál jsou uvedeny základní informace o projektu: <https://www.kr-vysocina.cz/domov-haj-p-o/d-4051577/p1=63568>. Printscreen webových stránek Kraje Vysočina, ze kterých je publicita patrná, byl doložen již ve 2. Zprávě o realizaci.

**Publicita:**

Plakát

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:**

Nevztahuje se

**Komentář:**

Na tento typ projektu se plakát nevztahuje. Na staveništích jsou umístěny billboardy a po dokončení díla bude instalována trvalá pamětní deska.

## Identifikace problému

**Identifikace:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

**Popis:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

**Řešení:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

## Čestná prohlášení

## Etapy

**Pořadí etapy:**

6

**Název etapy:**

Etapa realizace stavebních prací 5

**Předpokládané datum zahájení etapy:**

1. 7. 2020

**Předpokládané datum ukončení etapy:**

30. 9. 2020

**Skutečné datum zahájení:**  
**Skutečné datum ukončení:**

## **Horizontální principy**

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti a nediskriminace  
**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip  
**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

Cíl projektu bude naplněn v poslední etapě, kdy dojde k zahájení poskytování pobytových sociálních služeb v běžné komunitě a dojde tak ukončení poskytování služby v ústavním zařízení u 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením.