

Kód projektu:	22-01-KU-OSV-1064
Název projektu:	Transformace 2021+ Polná DA+STD
Zkratka projektu:	Trans21+ Polná DA+STD
Popis a zdůvodnění:	Výstavba a vybavení objektu pro poskytování ambulantní služby sociálně terapeutická dílna v Polné, který budou využívat klienti Domova Černovice - Lidmaň.
Předpokládaný začátek:	02.11.2021
Předpokládané ukončení:	31.12.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
kapacity komunitních sociálních služeb		02.11.2021	31.12.2027		
stavební záměr		01.04.2022	31.05.2022	28.04.2022	15.06.2022
nabytí nemovitosti		01.11.2021	31.01.2023	07.12.2021	
PDSP		01.04.2023	30.09.2023		
PDPS		01.10.2023	31.12.2023		
nákup nemovitosti		01.01.2023	02.01.2023		
Investiční záměr		01.01.2023	02.01.2023		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Eva Komínková	Projektový manager
Roman Sýkora	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu
Martin Kocmánek	Technický manager
Věra Švarcová	Objednatel projektu
Roman Sýkora	Koordinátor
Aneta Doležalová	Ostatní
Martin Fejt	Finanční manager
Ilona Málková	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Regionální operační programy	25 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	30 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	25 000 000.00	30 000 000.00	
Reálné	25 000 000.00	30 000 000.00	-5 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	12	3 101 879.86
2026	06	9 000 000.00
2025	12	14 000 000.00
2024	12	0
2024	05	3 666.66
2024	03	17 010.00
2024	01	339 768.00
2023	12	21 333.34
2023	09	57 354.00
2023	04	3 397 333.34
2023	03	338.80
2022	07	60 016.00
2021	11	1 300.00

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2027	06	3 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2026	12	12 000 000.00
Integrovaný regionální program 2021-2027	2025	12	10 000 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

6 882 065.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

4 238 605.80 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1SQBWL	-3 666.66	Správní poplatek - ÚR a SP akce "Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - Polná".	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně