

| | |
|---|---|
| Kód projektu: | 20-07-KU-OM-0738 |
| Název projektu: | Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům |
| Zkratka projektu: | Nemocnice Jihlava -Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče |
| Popis a zdůvodnění: | Je navrhována nová dostavba areálu, jejíž součástí je nejen návrh geriatrického pavilonu, ale i komplexní dořešení dopravy vozidlové i pěší. Pavilon následné péče je novostavbou s 5 NP. a 1. PP. Konstrukce monolitický železobetonový skelet se 2 zavětrovacími jádry se schodišti a výtahy. Součástí objektu je samostatný operační trakt se 2 operačními sály. Parkovací objekt - 4. podlažní parkovací objekt pro celkem 400 míst na 5 výškových rovinách. Konstrukce - železobetonový skelet |
| Předpokládaný začátek: | 04.07.2022 |
| Předpokládané ukončení: | 31.12.2024 |
| Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv): | z rozpočtu |
| Dotčené příspěvkové organizace: | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| Dotčené budovy: | |

Souhrn o projektu

| | |
|--|--|
| Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu? | |
| Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)? | |
| Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |
| Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)? | |
| Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |
| Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory? | |
| Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)? | |
| Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)? | |
| Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |

Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?

Aktivity projektu

| Název | Popis | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| studie dokončena | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| Dokumentace pro SP | VZ Realizace | 27.03.2023 | 09.01.2024 | 27.03.2023 | |
| dokumentace | | 09.01.2024 | 08.07.2024 | | |
| předání staveniště | | 03.02.2025 | 31.12.2027 | | |
| veřejná zakázka na rozšíření venkovního parkoviště | Předmětem zakázky je vybudování venkovního parkoviště pro 183 automobilů, příjezdové komunikace a chodníků včetně inženýrských sítí. Dále pak realizace sadových a terénních úprav, venkovního osvětlení a závor na výjezdu z parkoviště. | 09.04.2024 | 09.05.2024 | | |
| předání staveniště pro vybudování venkovního parkoviště | | 01.07.2024 | 12.07.2024 | | |
| převzetí hotového parkoviště | | 02.12.2024 | 31.12.2024 | | |
| projekt - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - rozšíření venkovního parkoviště | Převzetí dokumentace pro provedení stavby (DPS) - rozšíření venkovního parkoviště | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024 |

Partneři projektu

| Partner | Role |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

Tým projektu

| Osoba | Role |
|-----------------|---------------------------|
| Zdeněk Berka | Koordinátor |
| Jan Kalina | Příkazce operace projektu |
| Monika Nováková | Ostatní |
| Pavel Liška | Technický manager |
| Jan Kalina | Technický manager |
| Petr Tlustoš | Pravník |

Rozpočet projektu

| Typ | Zdroj | Částka |
|-----|-------|--------|
|-----|-------|--------|

Finance projektu

| | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|-------------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| Odhad (rozpočet) | 0 | 1850 000 000.00 | |
| Reálné | 0 | 1862 978 612.29 | -1862 978 612.29 |
| Rozdíl | 0 | -12 978 612.29 | |

Příjmy

Výdaje

| Typ | Rok | Rozpočet | Čerpáno |
|-------|------|----------------|---------------|
| Výdaj | 2027 | 775 000 000.00 | |
| Výdaj | 2026 | 700 000 000.00 | |
| Výdaj | 2025 | 300 586 000.00 | 124 371.20 |
| Výdaj | 2024 | 87 017 400.00 | 86 323 952.29 |
| Výdaj | 2023 | 2 000 000.00 | 777 594.40 |
| Výdaj | 2022 | 100 000.00 | 61 165.60 |
| Výdaj | 2021 | 650 000.00 | 0 |
| Výdaj | 2020 | 3 000 000.00 | 229 900.00 |
| Výdaj | 2019 | 1 000 000.00 | 0 |

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

88 723 821.89 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

87 516 983.49 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

| Ixp | Obrat | Popis | Rozšířený profil |
|--------------|--------------|---|--|
| KUJIXP1UP7EA | -2 000.00 | Úhrada správního poplatku za vydání rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu provozu stavby "Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům - rozšíření venkovního parkoviště". | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |
| KUJIXP1RVP70 | - 500.00 | Úhrada správního poplatku za ohlášení odstranění staveb v areálu " Nemocnice Jihlava - vrátnice 1, vrátnice 2, skladu posypového materiálu, oplocené odpařovací stanice kyslíku a lampy veřejného osvětlení, včetně odpojení přípojek inž. sítí." | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |
| KUJIXP1TLHPQ | - 160 807.55 | Převod DPH PDP Dvořáková - stavební firma s.r.o., Fa. č. 202404699, částka bez DPH 765.750,23 Kč, akce: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům, rozšíření venkovního parkoviště | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |
| KUJIXP1RSMA9 | -13 000.00 | Úhrada správního poplatku za povolení stavby "Nemocnice Jihlava - Pvilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům." | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |