

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0951
Název projektu:	III/1292 Obrataň, ul. Nádražní
Zkratka projektu:	III/1292 Obrataň, ul. Nádražní
Popis a zdůvodnění:	rekonstrukce silnice v průtahu obce Obrataň, okr. Pelhřimov
Předpokládaný začátek:	01.09.2021
Předpokládané ukončení:	16.01.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
veřejná zakázka - výběr zhotovitele DUSP, SP, PDPS, AD	veřejná zakázka - výběr zhotovitele DUSP, SP, PDPS, AD	05.08.2021	12.09.2021		
společné povolení	společné územní a stavební povolení	01.06.2022	30.10.2022		
Výběr zhotovitele stavby		02.01.2025	31.03.2025		
předání staveniště	zprovoznění 31. 10. 2025	01.04.2025	13.02.2026		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Tomáš Pípal	Technický manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Stanislav Juránek	Projektový manager
Miroslav Houška	Ostatní
Markéta Navrátilová	Ostatní
Lenka Procházková	Ostatní
Marek Jaroš	Ostatní
Eva Janoušková	Ostatní
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Aneta Veleba	Finanční manager
Miroslav Novák	Pravník
Jozef Pikla	Ostatní
Iveta Hartmanová Pavlů	Projektový manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	54 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	54 000 000.00	
Reálné	0	53 685 925.50	-53 685 925.50
Rozdíl	0	314 074.50	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2027	1 000.00	
Výdaj	2026	2 000 000.00	
Výdaj	2025	50 000 000.00	0
Výdaj	2024	429 250.00	429 248.00
Výdaj	2023	1 201 000.00	1 007 627.50
Výdaj	2022	1 700 000.00	248 050.00
Výdaj	2021	1 000 000.00	0
Výdaj	2020	1 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

3 215 317.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

1 684 925.50 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno