

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 9
Hash: 1tuNB8
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Žádost o změnu aktualizuje finanční plán projektu s ohledem na ukončení 5. etapy (podání ZoR a ŽoP) , s úpravou výhledu do etapy následující. Dále doplňujeme skutečná data zahájení 6. etapy a ukončení 5. etapy a měníme jejich popis.

Změny v rozpočtu projektu očekáváme v souvislosti s ukončením 6. etapy, kdy bude známa skutečná hodnota zakázky na stavební práce, budou upraveny položky s dalšími předpokládanými nebo dokončenými plněními dle uzavřených smluv.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Etapa přípravy projektu a zajištění financování prostřednictvím
Název etapy: IROP
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 22. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Skutečné datum zahájení: 22. 9. 2017
Skutečné datum ukončení: 31. 3. 2020

Etapa přípravy projektu byla zahájena uzavřením smlouvy o dílo na vypracování stavebních záměrů v lokalitě Měřín. Dne 15. 11. 2017 byla podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení, pro povolení stavby a pro provedení stavby, včetně inženýrské činnosti a zpracování rozpočtu (propočtu) k druhému a třetímu stupni PD, vč. autorského dozoru budoucích stavebních akcí. Dále byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s Městyssem Měřín dne 15. 6. 2018. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10.7.2018.

V průběhu etapy dále došlo k podání žádosti o podporu dne 28. 6. 2018. Dne 4.9.2019 jsme byly vyzváni k doložení dokumentů pro vydání právního aktu. K doplnění došlo dne 11.2.2020, kdy byla schválena ŽoZ č. 3. Následně byla podána ŽoZ č. 4, kterou byl aktualizován harmonogram projektu (etapizace, termín ukončení projektu, termín pro dosažení indikátorů), rozpočet projektu v jednotlivých letech a finanční plán) a byl splněn poslední administrativní krok pro vydání Rozhodnutí o dotaci.

Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

2
Etapa zahájení stavebních prací

Záznam upraven

1. 4. 2020

30. 9. 2020

1. 4. 2020

30. 9. 2020

V rámci této etapy byl prostřednictvím veřejné zakázky dokončen výběr zhotovitele stavebních prací - smlouva uzavřena dne 17.6.2020. Došlo také k vysoutěžení služeb technického dozoru stavby (smlouva ze dne 5.5.2020) a koordinátora BOZP (smlouva ze dne 2.6.2020). Dále došlo dne 19.6.2020 k předání staveniště a zahájení výstavby. Byl nastaven harmonogram kontrolních dnů a provedena kontrola požadavků na zajištění povinné publicity projektu dočasnými billboardy umístěnými na staveništi.

Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

3
Etapa pokračování stavebních prací I.

Záznam upraven

1. 10. 2020

31. 12. 2020

1. 10. 2020

31. 12. 2020

V rámci této etapy pokračovaly stavební práce na všech objektech dle pokynů projektanta vykonávajícího autorský dozor, dle koordinátora BOZP, technického dozoru stavby a zástupce Kraje Vysočina.

Popis etapy: Byly administrovány změny v projektu.

Pořadí etapy: 4

Název etapy: Etapa pokračování stavebních prací II.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2021

Skutečné datum ukončení: 31. 3. 2021

V rámci této etapy pokračovaly stavební práce na všech objektech dle pokynů zástupce Kraje Vysočina, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP. Postup stavebních prací popisují nejlépe zápisy ze stavebních deníků a zápisy z kontrolních dní.

Popis etapy: Byly administrovány související změny v projektu. Také byla podána Zpráva o realizaci se Žádostí o platbu za předcházející třetí etapu.

Pořadí etapy: 5

Název etapy: Etapa pokračování stavebních prací III.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*

Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2021

Skutečné datum ukončení: 30. 6. 2021

V rámci této etapy pokračovaly stavební práce na všech objektech. Byla zahájena příprava/aktualizace podkladů pro vyhlášení veřejných zakázek na vybavení objektů. Dne 4.5.2021 došlo k uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci zahradních úprav.

Popis etapy: Dále byly administrovány změny v projektu (ŽoZ 8) a došlo k podání Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu za čtvrtou etapu.

Pořadí etapy: 6

Název etapy: Etapa dokončení stavebních prací a kolaudace objektů

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021

Skutečné datum zahájení: 1. 7. 2021

Skutečné datum ukončení:

V rámci této etapy budou dokončeny stavební práce na všech objektech. Dojde ke zrušení staveniště, stavby budou zkolaudovány a předány Kraji Vysočina. Bude pořízen soupis případných vad a nedodělků, které zhotovitel stavby odstraní. Objektům budou přidělena čísla popisná. Vystavěné objekty budou předány do hospodaření Domovu Kamélie Křižanov, p. o. dodatkem zřizovací listiny.

Bude uzavřena smlouva s projektantem připravujícím podklady pro vyhlášení veřejných zakázek na vybavení objektů. Dále bude dokončena příprava veřejných zakázek na pořízení vybavení objektů a na zahradní úpravy dle předané projektové dokumentace zahradních úprav. Bude vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele kuchyní a nábytku a uzavřena smlouva s vítězným uchazečem.

Budou administrovány případné související změny v projektu a dojde k podání zprávy o realizaci se žádostí o platbu za pátou etapu.

Popis etapy:

Pořadí etapy:

7

Etapa vybavení objektů, zahradních úprav a přestěhování klientů

Název etapy:

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 10. 2021

Předpokládané datum ukončení:

31. 1. 2022

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

V rámci této etapy budou realizovány zahradní úpravy a dojde k úplnému vybavení objektů.

Od 1. 1. 2022 bude zahájeno poskytování služby DOZP dle změny registrace a poskytování služby denní stacionář dle nově vydané registrace. Ještě před nastěhování klientů proběhne slavnostní otevření nových domovů spojené se dnem otevřených dveří pro veřejnost.

Budou administrovány případné související změny v projektu. Na začátku etapy bude podána monitorovací zpráva se žádostí o platbu za šestou etapu. Po ukončení etapy a současně i po ukončení realizace projektu bude podána závěrečná zpráva o realizaci se žádostí o platbu.

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 4. 2020
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 855 993,00
Vyúčtování - Investice:	2 851 758,00
Vyúčtování - Neinvestice:	4 235,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 855 993,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	2 851 758,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	4 235,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	29. 10. 2020
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 564 916,32
Vyúčtování - Investice:	1 564 916,32
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 564 916,32
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 564 916,32
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	29. 1. 2021
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	7 607 711,58
Vyúčtování - Investice:	7 607 711,58
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	7 607 711,58
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	7 607 711,58
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 4. 2021
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 018 740,95
Vyúčtování - Investice:	10 018 740,95
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 018 740,95

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	10 018 740,95
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	30. 7. 2021
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 400 042,18
Vyúčtování - Investice:	8 400 042,18
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 400 042,18
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 400 042,18
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	29. 10. 2021
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	16 119 751,38
Vyúčtování - Investice:	15 735 517,81
Vyúčtování - Neinvestice:	384 233,57
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	16 119 751,38
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	15 735 517,81
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	384 233,57
Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	28. 2. 2022
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 650 153,00
Vyúčtování - Investice:	1 224 146,00
Vyúčtování - Neinvestice:	3 426 007,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 650 153,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 224 146,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 426 007,00
Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	51 217 308,41
Vyúčtování - Investice:	47 402 832,84

Vyúčtování - Neinvestice:	3 814 475,57
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	51 217 308,41
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	47 402 832,84
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	3 814 475,57

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	52 671 584,12
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 454 275,71
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	51 217 308,41
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	51 217 308,41
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	43 534 712,14
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	2 560 865,42
Podpora celkem:	46 095 577,56
Vlastní zdroj financování:	5 121 730,85
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	52 671 584,12	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	51 217 308,41	97,24
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	47 402 832,84	92,55
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	44 173 121,34	93,19
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	2 722 258,00	6,16
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	40 832 663,34	92,44
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	40 145 949,79	98,32
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	686 713,55	1,68
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	488 700,00	1,11
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	129 500,00	0,29
1.1.1.2	Pořízení majetku	3 229 711,50	6,81
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 229 711,50	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	3 229 711,50	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00

1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	3 814 475,57	7,45
1.1.2.1	Pořízení majetku	3 126 192,00	81,96
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	3 126 192,00	100,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	3 126 192,00	100,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	635 633,57	16,66
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	635 633,57	100,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	52 650,00	1,38
1.1.2.3.1	Povinná publicita	52 650,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00

1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 454 275,71	2,76

Rožpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	612 034,20	388 538,80	4 433 641,42	42 554 970,02	4 682 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 671 584,12	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 420 909,32	42 146 246,09	4 650 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 217 308,41	97,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 416 674,32	41 762 012,52	1 224 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 402 832,84	92,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 416 674,32	39 756 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173 121,34	93,19
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 722 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 258,00	6,16
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 509 896,32	39 322 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832 663,34	92,44
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 509 896,32	38 636 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145 949,79	98,32
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	686 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 713,55	1,68
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	55 020,00	433 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 700,00	1,11
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 565,50	1 224 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 711,50	6,81
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 565,50	1 224 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 711,50	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 565,50	1 224 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 711,50	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 235,00	384 233,57	3 426 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 475,57	7,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	81,96
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	100,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 192,00	100,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	345 233,57	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 633,57	16,66
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	345 233,57	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 633,57	100,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 235,00	39 000,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	1,38
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	4 235,00	39 000,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	612 034,20	388 538,80	12 732,10	408 723,93	32 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 275,71	2,76

* Částka za 1. rok odpovídá roku 2017

Dokumenty pro ŽoZ

Dokumenty

Záznam upraven

Název dokumentu:

Studie proveditelnosti

Název předdefinovaného dokumentu:

Studie proveditelnosti

Doložený soubor:

ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor:

qrybSmLmNUqdyR_t0QWKxg|30693722::P2.0 Studie

proveditelnosti, ŽoZ9.7z

Vložil/a:

MUFEJMAR

Datum vložení:

24. 6. 2021

Verze dokumentu:

0001

Popis dokumentu:

Studie proveditelnosti s přílohou Položkový rozpočet projektu, která byla aktualizována k Žádosti o změnu č. 9.