

Změnový list č.1

Předkladatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Název zakázky : **Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16**

Číslo SOD : P-ST-2018

Název změny: Vícepráce a méněpráce nastalé v průběhu stavby

Forma předložení změny: Soupis prací zhotovitele

Dopad na cenu dodávky: Cena zvýšena o 157417,92 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace : Ne

Objekt realizace změny: viz příloha rekapitulace změnových listů

Odpočet: 54048,40 Kč bez DPH

Přípočet 211466,32 Kč bez DPH

Změnu realizuje: INEX Moravské Budějovice, s. r. o., Husova 890, 676 02, Moravské Budějovice

Vliv na záruku: Ne


Přílohy: Položkový rozpočet, soupisy prací

Vypracoval a za zhotovitele předal: Malý David
stavbyvedoucí

Podpis :

Razítko:

Datum :


3.12.2018

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48631235, DIČ: CZ48631235
4
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně číslo B: 162/ks 18783


Vyjádření objednatele:

Ing. Langmajer Slavomír
projektant

Podpis:

Razítko:

Datum:



4.12.2018

Ing. Petr Morský

Podpis :

Razítko:

Datum:



3.12.2018

Libor Fortelný
TDI

Podpis :

Razítko:

Datum:



3.12.2018

Ing. Tomáš Mátl
technicko-správní náměstek

Podpis :

Razítko:

Datum:


3.12.2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Podpis:

Razítko:


Datum :

Ing. Jaroslav Soukup, MBA
obchodní náměstek

Podpis:

Razítko:

Datum:


4.12.2018

Technický popis – zdůvodnění:

SO 3 inženýrské sítě

V objektu bude rozdělena společná kanalizace na dešťovou a splaškovou - v souladu s platnou legislativou bude možno budoucí využití dešťové vody – navýšení nákladů

Bude zřízena nová kanalizační přípojka v délce 50 m - stávající je nevyhovující, zjištěno při provádění stavebních prací – navýšení nákladů

Změnový list č.2

Předkladatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Název zakázky : **Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16**

Číslo SOD : P-ST-2018

Název změny: Vícepráce a méněpráce nastalé v průběhu stavby

Forma předložení změny: Soupis prací zhotovitele

Dopad na cenu dodávky: Cena snížena o 147416,47 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace : Ne

Objekt realizace změny: viz příloha rekapitulace změnových listů

Odpočet: 275022,93 Kč bez DPH

Přípočet 127606,46 Kč bez DPH

Změnu realizuje: INEX Moravské Budějovice, s. r. o., Husova 890, 676 02, Moravské Budějovice

Vliv na záruku:

Ne

Přílohy:


Položkový rozpočet, soupisy prací

Vypracoval a za zhotovitele předal: Malý David
stavbyvedoucí

Podpis :

Razítko:

Datum :


28.1.2019

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783


Vyjádření objednatele:

Ing. Langmajer Slavomír
projektant

Podpis:

Razítko:

Datum:


28.1.2019

Ing. Petr Morský

Podpis :

Razítko:

Datum:



28.1.2019

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**

149

příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


IČO: 00090450 www.ksvv.cz

Libor Fortelný
TDI

Podpis :

Razítko:

Datum:


29.1.2019


Ing. Tomáš Mátl

technicko-správní náměstek

Podpis :

Razítko:

Datum:


29.1.2019

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Podpis:

Razítko:


Datum :

ing. Jaroslav Soukup, MBA
obchodní náměstek

Podpis:

Razítko:

Datum :

30.1.2019


Technický popis – zdůvodnění:

SO 01 přístavba

V garážích bude provedena změna povrchu podlahy – finanční úspora, požadované vlastnosti a požadavky dle PD jsou zachovány
Úprava kominového tělesa změna dispozice příček - místo dvou komínů bude osazen jeden s větrací šachtou - finanční úspora, požadované vlastnosti a požadavky dle PD jsou zachovány

Změnový list č.3

Předkladatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Název zakázky : **Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava, Kosovská 16**

Číslo SOD : P-ST-2018

Název změny: Vícepráce a méněpráce nastalé v průběhu stavby

Forma předložení změny: Soupisy prací zhotovitele

Dopad na cenu dodávky: Cena snížena o **-689876,57** Kč bez DPH

Vliv na termín realizace : Ne

Objekt realizace změny: viz příloha rekapitulace změnových listů

Odpočet: **2952383,07** Kč bez DPH


Přípočet **2262506,57** Kč bez DPH

Změnu realizuje: INEX Moravské Budějovice, s. r. o., Husova 890, 676 02, Moravské Budějovice

Vliv na záruku: Ne


Přílohy: Položkový rozpočet, soupisy prací

Vypracoval a za zhotovitele předal: Malý David
stavbyvedoucí


Podpis : 
Razítko: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48631235, DIČ: CZ48631235
Datum: 5.8.2019
zápis do ústředního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Jihlavě č. 16783

Vyjádření objednatele:

Ing. Langmajer Slavomír
projektant
Podpis:
Razítko:
Datum:



6.8.2019

Ing. Petr Morský

Podpis : 
Razítko: **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz
Datum: 5.8.2019


Libor Fortelný
TDI

Podpis :
Razítko:
Datum:


5.8.2019

Ing. Tomáš Mátl
technicko-správní náměstek

Podpis :
Razítko:
Datum:


5.8.2019


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Podpis:
Razítko:
Datum:

ing. Jaroslav Soukup, MBA
obchodní náměstek

Podpis:
Razítko:
Datum:

6/8 2019


Technický popis – zdůvodnění:

SO 01 přístavba

Hromosvod aktivní bude nahrazen hromosvodem pasivním - úspora budoucích provozních nákladů při provádění revizí
Osvětlení místností bude nahrazeno úspornějšími agregáty - finanční úspora, požadované vlastnosti a požadavky dle PD jsou zachovány

Rohové okno v nástavbě bude zrušeno – finanční úspora, na přilehlé stěně uvažováno umístění promítacího plátna

Záměna materiálu Kazetového podhledu - finanční úspora, požadované vlastnosti a požadavky dle PD jsou zachovány

Dveře v suterénu budou upraveny dle stavebních otvorů – navýšení nákladů

Fasáda - kamenný obklad bude nahrazen strukturovanou omítkou - finanční úspora, požadované vlastnosti a požadavky dle PD jsou zachovány